



Comune di Futani
Provincia di Salerno
UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Stato finale dei lavori di
"Adeguamento e potenziamento impianti di pubblica
illuminazione del Capoluogo e delle frazioni".

Liquidazione saldo impresa appaltatrice e saldo spese
tecniche.

Direzione dei Lavori: ing. Raffaele Tambasco.

CIG Z66057005E

Impresa Appaltatrice: Chirico Impianti srl di Centola (SA).

CIG 2519705E54

Contratto: rep. N. 07 del 08/11/2011

CUP B65C07000070002

Determinazione n° 27 del 18/02/2013

Registrata al n° dell'elenco generale delle determinazioni
Prot. N° del pag. 1 di 3

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

- ✓ che con Delibera di Giunta Municipale n° 75 del 14/09/2007 è stato approvato il Progetto Esecutivo dal titolo "LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AL CAPOLUOGO E ALLE FRAZIONI", redatto nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 35 del D.P.R. 554/99, per un importo complessivo pari ad Euro 151.500,00 di cui Euro 112.545,28 per lavori a base d'asta, redatto dall'ing. Raffaele Tambasco;

CONSIDERATO

- ✓ che il R.U.P. ai sensi dell'art. 8 comma 1) lettera h) del D.P.R. 554/99 ha proposto l'avvio delle procedure di scelta del contraente ai fini della realizzazione dell'intervento di cui alla presente, mediante Bando di Gara a Procedura Aperta ai sensi dell'art. 55, del medesimo D.L.vo 163/2006 col criterio di cui all'art. 83 del citato decreto;
- ✓ che si è proceduto alla pubblicazione del Bando di Gara Prot. n° 1800 del 23/05/2011, mediante la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 55, del D.L.vo 163/2006 col criterio di cui all'art. 83 del citato decreto;
- ✓ che con determina UTC n. 105 del 12/08/2011, l'appalto dei lavori di che trattasi è stato aggiudicato, in via definitiva, all'impresa Chirico Impianti srl con sede in Centola (SA) la quale ha offerto il ribasso del 15,000 % (diconsi quindicivirgolazero), pari all'importo di Euro 95.876,23 (diconsi Euro novantacinquemilaottocentosettantasei/23), di cui Euro 1.418,25 (diconsi Euro millequattrocentodiciotto/25), per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
- ✓ che l'Appaltatore ha sottoscritto in data 08/11/2011 il contratto d'appalto di cui al repertorio n° 07;
- ✓ Che ai sensi dell'art. 10 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i., in relazione alla realizzazione dell'opera in oggetto, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici;
- ✓ Che con Determina UTC n. 69 del 20/05/2011 il RUP ha affidato la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Raffaele Tambasco già progettista dell'intervento in oggetto;
- ✓ che la Direzione dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori nei modi e nei termini previsti dall'art. 153 del D.P.R. 207/10 in data 12.12.2011;
- ✓ che con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 20/03/2012 è stata approvata perizia suppletiva e di variante. L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopraccitata perizia suppletiva, per un importo di € 14'019,50, fu affidata sempre alla stessa impresa appaltatrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione stipulato in data 13.04.2012;
- ✓ Che durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie sei sospensioni dei lavori per un totale di duecentotrentanove giorni ed una proroga di venti giorni a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante;
- ✓ Che durante il corso dei lavori, sulla base degli stati d'avanzamento prodotti dalla Direzione LL. il R.U.P. ha già emesso complessivamente n° 2 (due) certificati di acconto:
 - 1) Primo S.A.L. a tutto il 29/05/2012 - per lavori pari ad € 94'506,67;
 - 2) Secondo S.A.L. a tutto il 30/08/2012 - per lavori pari ad € 9'450,50;
- ✓ Che in data 20/11/2012 è stato sottoscritto il certificato di ultimazione dei lavori;
- ✓ Che il direttore dei lavori ha rilasciato dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 218 del DPR 207/10;



Comune di Futani
Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Stato finale dei lavori di
"Adeguamento e potenziamento impianti di pubblica
illuminazione del Capoluogo e delle frazioni".

Liquidazione saldo impresa appaltatrice e saldo spese
tecniche.

Direzione dei Lavori: ing. Raffaele Tambasco.

Impresa Appaltatrice: Chirico Impianti srl di Centola (SA).
CIG Z66057005E

Contratto: rep. N. 07 del 08/11/2011
CIG 2519705E54

CUP B65C07000070002

Determinazione n° 27 del 18/02/2013

Registrata al n° dell'elenco generale delle determinazioni
Prot. N° del pag. 2 di 3

PRESO ATTO

✓ Che la Direzione Lavori ha trasmesso in data 11/01/2013 prot. n° 130 la documentazione tecnico amministrativa relativa al SAL finale costituita dai seguenti elaborati:

1. Libretto delle misure n. 3;
2. Registro di contabilità;
3. Sommario del registro di contabilità;
4. Stato finale dei lavori;
5. Relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
6. Certificato di regolare esecuzione;

ATTESO

- ✓ che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è garantita da un mutuo contratto con la cassa DDPP per l'importo di € 151.500,00 assistito da contributo regionale di cui alla legge regionale n. 51/78 annualità 2006;
- ✓ che, a seguito di richiesta agli enti previdenziali e assicurativi, l'appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti;

ACQUISITE

- ✓ La fattura n. 11 del 04/02/2013 presentata al prot. n. 486 del 08/02/2013 dall'impresa Chirico Impianti srl di Centola (SA), per l'importo di € 6.532,42 iva compresa a saldo dei lavori di "ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AL CAPOLUOGO E ALLE FRAZIONI";
- ✓ La fattura n. 01 del 25/01/2013 presentata al prot. n. 349 del 29/01/2013 dall'ing. Raffaele Tambasco di Pavia, per l'importo di € 3.201,09 iva e cassa comprese a saldo delle spettanze tecniche per i lavori di "ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AL CAPOLUOGO E ALLE FRAZIONI";

RITENUTO

- ✓ opportuno procedere, contestualmente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, anche allo svincolo della cauzione definitiva, presentata dall'Impresa a garanzia dell'esatto e corretto adempimento dei lavori ed allo svincolo di ogni altro tipo di cauzione o polizza fidejussoria stipulata a copertura di eventuali pagamenti di trattenute o anticipazioni;

RICHIAMATI

- ✓ il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- ✓ il DPR n. 207/10;
- ✓ il Dlgs n. 163/2006;

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
2. Di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa allo stato finale dei lavori redatta dalla Direzione dei Lavori e trasmessa a codesto Ente al prot. n. 130 del 11/01/2013 e costituita dai seguenti elaborati:
 1. Libretto delle misure n. 3;
 2. Registro di contabilità;
 3. Sommario del registro di contabilità;
 4. Stato finale dei lavori;



Comune di Futani
Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Stato finale dei lavori di "Adeguamento e potenziamento impianti di pubblica illuminazione del Capoluogo e delle frazioni".

Liquidazione saldo impresa appaltatrice e saldo spese tecniche.

Direzione dei Lavori: ing. Raffaele Tambasco.

CIG Z66057005E

Impresa Appaltatrice: Chirico Impianti srl di Centola (SA).

CIG 2519705E54

Contratto: rep. N. 07 del 08/11/2011

CUP B65C07000070002

Determinazione n° 27 del 18/02/2013

Registrata al n° _____ dell'elenco generale delle determinazioni
Prot. N° _____ del _____ pag. 3 di 3

5. Relazione del direttore dei lavori sul conto finale;

6. Certificato di regolare esecuzione;

3. di svincolare la cauzione definitiva presentata dall'impresa Chirico Impianti srl di Centola (SA) di € 16.882,00 a mezzo polizza fideiussoria n. 312329 rilasciata dalla Elba Assicurazioni spa – Agenzia di Galgano spa – Milano in data 28/09/2011;

4. di prendere atto che in base al certificato di regolare esecuzione è risultato un credito residuo all'Impresa appaltatrice Chirico Impianti srl di Centola (SA) a saldo totale, così risultante:

1) ammontare conto finale: € 109'895,73

da cui, dedotti

2) Importo per precedenti acconti: € 103'957,17

resta quindi il credito netto dell'impresa appaltatrice di: € 5.938,56

5. di liquidare alla ditta Chirico Impianti srl con sede in Località Parco Isca snc di Centola (SA) la somma di € 6.532,42 quale saldo dello stato finale dei lavori di cui alla fattura n. 11 del 04/02/2013 presentata dall'impresa Chirico Impianti srl in data 08/02/2013 al prot. n. 486 dell'importo di € 6.532,42 iva compresa;

6. di approvare la richiesta di saldo dell'ing. Raffaele Tambasco di Pavia per l'importo di euro 3.201,09 (diconsi euro tremiladuecentouno/09) (I.V.A. al 21 % e CASSA compresi);

7. di liquidare all'ing. Raffaele Tambasco di Pavia la somma di euro 3.201,09 a saldo della fattura n. 01 del 25/01/2013 quale saldo per le competenze tecniche maturate in fase di progettazione e Direzione Lavori come da richiesta del 29/01/2013 prot. n. 349;

8. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa è garantita da un mutuo contratto con la cassa DDPP per l'importo di € 151.500,00 assistito da contributo regionale di cui alla legge regionale n. 51/78 annualità 2006;

9. di pubblicare copia della presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Pasquale D'Agosto



Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 c. 4 del Dlgs 267/2000

Bilancio 2010 Cap 5963 Impegno 72/1031 € 6524

Data 04/03/2013 2824 72/1032 € 3201,09

Il responsabile del Servizio Finanziario

dott. Eusebio Mautone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Futani _____ IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Pasquale Lepre

